



# GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZIMÍN, YUCATÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
OFICIO: DOPDU-ADMON-783-2012

ASUNTO: ENVIO REPORTE DEL 2DO TRIMESTRE 2012 (PASH)

Tizimín, Yucatán a 22 de Agosto de 2012.

MTRO. ULISES CARRILLO CABRERA

SECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO, COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

PRESENTE.

Por medio de la presente y con el fin de darle seguimiento a los Reportes Trimestrales le envié el Segundo Reporte Trimestral del Ejercicio Fiscal 2012 y el Reporte de Obras ejecutadas en el 2012 con Recurso Financiero del 2010 de los Avances Físico-Financiero de las Obras, y Acciones que se realizaron en el Municipio a mi cargo con Recursos del Ramo General 33 con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con la finalidad de cumplir con la Normatividad vigente y las Disposiciones de la Ley anexo copia de los Reportes de manera Electrónica Impresa y de manera Digital en un CD que contiene los informes de las Acciones realizadas con el fondo del FAISM.

Sin mas por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DOLORES MEZO PENICHE

PRESIDENTE MUNICIPAL



C.c.p. LIC. FERNANDO MEDINA GAMBOA (DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN YUCATAN)

C.c.p. LIC. JOSE LUIS NOVELO AYUSO (DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA DE LA SSP)

C.c.p. ARCHIVO



EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
61561	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2	96-TIZIMIN	FELIPE CARRILLO PUERTO DOS	RURAL	FAISM-096AP021-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			304,544	304,544	304,544	304,544	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN SOLO NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-AP-021-2012 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARIAS DE LA SIERRA, EL ALAMO Y FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2 CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO 2722,459.72 PARA LO CUAL LE CORRESPONDE A LA SIERRA LA CANTIDAD DE \$180,936.00, AL ALAMO \$236,979.81 Y A FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2 \$304,543.91 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
61387	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE LA SIERRA	96-TIZIMIN	LA SIERRA	RURAL	FAISM-096AP021-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			180,936	180,936	180,936	180,936	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN SOLO NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-AP-021-2012 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARIAS DE LA SIERRA, EL ALAMO Y FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2 CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO 2722,459.72 PARA LO CUAL LE CORRESPONDE A LA SIERRA LA CANTIDAD DE \$180,936.00, AL ALAMO \$236,979.81 Y A FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2 \$304,543.91 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
88727	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE PARAISO	96-TIZIMIN	RANCHO GRANDE	RURAL	FAISM-096AP020-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			236,100	236,100	236,100	236,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	132.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-AP-020-2012 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE EMILIANO ZAPATA, SAMARIA Y MANUEL CEPEDA PERAZA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE (PARAISAJON IMPORTE TOTAL \$899,853.42, CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE EMILIANO ZAPATA \$103,645.73 A SAMARIA LA CANTIDAD DE \$253,801.95 Y A MANUEL CEPEDA PERAZA \$245,707.31 Y A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE (PARAISAJON) \$236,100.41 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE PUSO SOLO RANCHO GRANDE PORQUE NO ESTABA LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE-PARAISO EN EL RUBRO DE LA LOCALIDAD, SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA
61475	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DEL ALAMO	96-TIZIMIN	EL ALAMO	RURAL	FAISM-096AP021-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			236,980	236,980	236,980	236,980	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN SOLO NUMERO DE CONTRATO FAISM-096-AP-021-2012 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARIAS DE LA SIERRA, EL ALAMO Y FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2 CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO 2722,459.72 PARA LO CUAL LE CORRESPONDE A LA SIERRA LA CANTIDAD DE \$180,936.00, AL ALAMO \$236,979.81 Y A FELIPE CARRILLO PUERTO NO. 2 \$304,543.91 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
11236	CONSTRUCCION DE 24 TORRES TINACO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA	96-TIZIMIN	MOCTEZUMA	RURAL	FAISM-096OC013-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			158,733	158,733	158,733	158,733	100.0%	0	0	TANQUE	24.00	24.00	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO: FAISM-096-OC-013-2012 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE 24 TORRES TINACO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, 43 EN SAMARIA, 43 EN EL ALAMO Y 35 EN SAN JOSE CONDE, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$952,398.06 CANTIDA DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 24 TORRES TINACO EN MOCTEZUMA \$158,733.01, 42 TORRES TINACO EN SAMARIA \$277,782.78, 43 TORRES TINACO EN EL ALAMO \$284,396.64 Y 35 TORRES TINACO EN SAN JOSE CONDE \$231,485.63
11395	CONSTRUCCION DE 35 TORRES TINACO EN SAN JOSE CONDE	96-TIZIMIN	SAN JOSE	RURAL	FAISM-096OC013-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			231,486	231,486	231,486	231,486	100.0%	0	0	TANQUE	35.00	35.00	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO: FAISM-096-OC-013-2012 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE 24 TORRES TINACO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, 43 EN SAMARIA, 43 EN EL ALAMO Y 35 EN SAN JOSE CONDE, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$952,398.06 CANTIDA DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 24 TORRES TINACO EN MOCTEZUMA \$158,733.01, 42 TORRES TINACO EN SAMARIA \$277,782.78, 43 TORRES TINACO EN EL ALAMO \$284,396.64 Y 35 TORRES TINACO EN SAN JOSE CONDE \$231,485.63 SE PUSO EN LA COMISARIA DE SAN JOSE PORQUE NO SE ENCONTRON SAN JOSE CONDE OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
4864	CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIGRE	96-TIZIMIN	DZONOT TIGRE	RURAL	FAISM-096OC016-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			258,007	258,007	258,007	258,007	100.0%	0	0	TANQUE	39.00	39.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-016-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YAXCHEKU, 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIGRE Y 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX CON IMPORTE TOTAL \$628,455.00 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YAXCHEKU \$258,007.30; A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIGRE \$258,007.30; A LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX \$112,440.39
4841	CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YAXCHEKU	96-TIZIMIN	YAXCHEKU	RURAL	FAISM-096OC016-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			258,007	258,007	258,007	258,007	100.0%	0	0	TANQUE	39.00	39.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-016-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YAXCHEKU, 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIGRE Y 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX CON IMPORTE TOTAL \$628,455.00 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YAXCHEKU \$258,007.30; A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIGRE \$258,007.30; A LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX \$112,440.39





EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/19	19	20	21	22	23	24-21/20	25
47526	TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SANTO DOMINGO C.44X73Y71, C.44X71Y65 DIAGONAL, C.69X46Y44-A, C.69X44-Y65 DIAGONAL	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096AP018-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			44,638	44,638	44,638	44,638	100.0%	0	0		65.00	65.00	100.0%	ES UNA OBRA CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$544,637.57 LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$272,318.78 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$272,318.79 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
132890	TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA MARIA, OCHO CALLES Y BENITO JUAREZ 52X31Y33, 37-AX66Y68, 37-AX68Y70, 31X48Y50, 31X50Y52, 31X52Y52-A	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096AP020-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			76,469	76,469	76,469	76,469	100.0%	0	0		119.00	119.00	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$160,433.57 PERO HUBO UNA REDUCCION DE METAS Y QUEDO POR LA CANTIDAD DE 152,937.28 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE ES \$76,468.64 Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% \$76,468.64 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
133308	TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA MARIA Y BENITO JUAREZ C.60X39Y37-A, 60X37-AY37, 60X37Y35, 60X38Y31, 60X31Y25, 35X68Y70, 33X70Y70-A, 33X70-A72	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096AP022-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			41,201	41,201	41,201	41,201	100.0%	0	0		90.00	90.00	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$122,478.66 PERO TUVO REDUCCION DE METAS Y QUEDO EN \$82,402.28 APORTANDO EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% \$41,201.14 Y LA FEDERACION EL OTRO 50% \$41,201.14 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
2978	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA YUCATAN	96-TIZIMIN	COLONIA YUCATAN	RURAL	FAISM-096VT004-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,347,936	1,347,936	1,347,936	1,347,936	100.0%	0	0		5,725.50	5,725.50	100.0%	LAS CALLES A REALIZAR SON: C.59X50Y46, 46X50Y41, 57X50Y52 Y 52X57Y53 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
3128	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE CHAN CENOTE	96-TIZIMIN	CHAN CENOTE	RURAL	FAISM-096VT012-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,596,790	1,596,790	1,596,790	1,596,790	100.0%	0	0		6,468.00	6,468.00	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
3059	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE OZONOT BOX	96-TIZIMIN	OZONOT BOX	RURAL	FAISM-096VT007-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,264,934	1,264,934	1,264,934	1,264,934	100.0%	0	0		5,125.00	5,125.00	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
3066	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE KIKIL	96-TIZIMIN	KIKIL	RURAL	FAISM-096VT008-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,166,004	1,166,004	1,166,004	1,166,004	100.0%	0	0		5,625.00	5,625.00	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2960	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE LA SIERRA	96-TIZIMIN	LA SIERRA	RURAL	FAISM-096VT001-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,340,270	1,340,270	1,340,270	1,340,270	100.0%	0	0		5,240.00	5,240.00	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
3125	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE POPOLNAH	96-TIZIMIN	POPOLNAH	URBANO	FAISM-096VT011-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,689,626	1,689,626	1,689,626	1,689,626	100.0%	0	0		6,540.00	6,540.00	100.0%	C.43X46Y51/N, 45X46Y51/N, 47X46Y51/N, 46X51Y49 Y C.46X51Y43
3047	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN FRANCISCO YOHACTUN	96-TIZIMIN	SAN FRANCISCO YOHACTUN	RURAL	FAISM-096VT006-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,586,696	1,586,696	1,586,696	1,586,696	100.0%	0	0		6,607.50	6,607.50	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2969	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN MANUEL KM 11	96-TIZIMIN	SAN MANUEL KILOMETRO ONCE	RURAL	FAISM-096VT003-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,427,148	1,427,148	1,427,148	1,427,148	100.0%	0	0		5,550.00	5,550.00	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
3038	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TIXCANAL	96-TIZIMIN	TIXCANAL	RURAL	FAISM-096VT005-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,478,138	1,478,138	1,478,138	1,478,138	100.0%	0	0		5,725.50	5,725.50	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
3107	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DEL CUYO	96-TIZIMIN	EL CUYO	RURAL	FAISM-096VT010-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,420,716	1,420,716	1,420,716	1,420,716	100.0%	0	0		5,658.00	5,658.00	100.0%	CALLE 41X48Y50, 39-AX48Y50, 39X48Y50, 48X41Y51/N Y 50X41Y51/N OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2965	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN LA COMISARIA DE OZONOT TIGRE	96-TIZIMIN	OZONOT TIGRE	RURAL	FAISM-096VT002-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,647,152	1,647,152	1,647,152	1,647,152	100.0%	0	0		4,250.00	4,250.00	100.0%	CALLES SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2159	PAVIMENTACION DE CALLE 27X58Y58-A, 27X58-AY51/N, 27X51/NY62, 27X62Y66, 27X66Y68, 27X68Y70, 70X27Y25, 68X27Y25, 68X27Y25, 31X52-A758 DE LA COLONIA BENITO JUAREZ Y SANTA MARIA	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096VT009-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,123,927	1,123,927	1,123,927	1,123,927	100.0%	0	0		7,574.25	7,574.25	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$2,247,853.66 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% \$1,123,926.83 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% \$1,123,926.83 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2146	PAVIMENTACION DE CALLE 42X61Y61-A, 42X61-A761, 42X61Y59, 42X59Y51, 42X51Y49-B, 42X49-B749-A, 42X49-A749, 59X24Y44, 44X59Y61 EN COLONIA NABALAM Y SANTA CRUZ	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096VT008-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,259,782	1,259,782	1,259,782	1,259,782	100.0%	0	0		8,532.00	8,532.00	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$2,519,564.01 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$1,259,782.01 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% \$1,259,782.00 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
1644	PAVIMENTACION DE CALLE 44X73Y71, 44X71Y65 DIAGONAL 69X46Y44-A, 69X44-A7 65 DIAGONAL COLONIA LAZARO CARDENAS Y SANTO DOMINGO	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096VT003-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			470,015	470,015	470,015	470,015	100.0%	0	0		3,165.45	3,165.45	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$640,029.92 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$320,014.96 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$320,014.96 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
1866	PAVIMENTACION DE CALLE 60X51Y51-A, 60X51-A751, 60X51Y45-A, 60X45-A743, 60X43Y41, 60X41Y39, 58X51Y45-A EN LA COLONIA CENTRO	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096VT006-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			899,110	899,110	899,110	899,110	100.0%	0	0		6,089.81	6,089.81	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$1,798,219.81 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE CORRESPONDE \$899,109.90 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% \$899,109.91

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
1650	PAVIMENTACION DE CALLE 65X44Y50, 65X50Y52, 65X52Y54, 65X54Y56-B, 65X54-BY54-D, 65X54-DY54-A, 54-BX65Y67 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA Y LAZARO CARDENAS	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096V7004-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			886,860	886,860	886,860	886,860	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	6,003.91	6,003.91	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$1,773,719.83 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM LA CANTIDAD DE \$886,859.92 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$886,859.91 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
1635	PAVIMENTACION DE CALLE 71X44Y44-A, 71X44-AY46, 71X46Y46-A, 71X46-AY46-B, 71X46BY48 EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SANTO DOMINGO	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096V7003-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			607,585	607,585	607,585	607,585	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,093.48	4,093.48	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$1,215,170.08 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A \$607,585.04 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$607,585.04 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
1627	PAVIMENTACION DE CALLE 79X48Y46-B, 79X46-BY46-A, 79X46-AY44-A COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096V7001-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			565,553	565,553	565,553	565,553	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,834.00	3,834.00	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL DE \$1,131,102.50 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$565,552.67 Y A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$565,552.66 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
45386	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA SANTA MARIA, 1 CALLES Y BENITO JUAREZ C.52-8X31Y3, 37-AR66Y68, 37-4X31Y70, 31X48Y50, 31X50Y52, 31X52Y54	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096V7005-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,063,317	1,063,317	1,063,317	1,063,317	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	7,200.14	7,200.14	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON IMPORTE TOTAL \$2,126,634.90 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$1,063,317.48 Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$1,063,317.48 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2133	PAVIMENTACION DE CALLES 60X38Y37-A, 60X37-AY37, 60X37Y35, 60X33Y31, 60X31Y29, 33X68Y70, 33X70Y70-A, 33X70-AY72 DE LA COLONIA SANTA MARIA Y BENITO JUAREZ	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-096V7007-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			876,499	876,499	876,499	876,499	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	6,008.80	6,008.80	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON UN COSTO TOTAL \$1,753,898.65 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A \$876,499.33 Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% \$876,499.32 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
86021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE EMILIANO ZAPATA	96-TIZIMIN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAISM-0960V018-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			821,093	821,093	821,093	821,093	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	501.20	501.20	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-0V-018-2012 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SANTA ANA CON IMPORTE TOTAL \$1,239,343.01 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE EMILIANO ZAPATA \$821,092.83 Y A LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SANTA ANA \$418,250.17 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA
86829	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAMARIA	96-TIZIMIN	SAMARIA	RURAL	FAISM-0960E019-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			462,899	462,899	462,899	462,899	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	326.76	326.76	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-0E-019-2012 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN JUAN KM 4 Y SAMARIA CON IMPORTE TOTAL \$979,992.59 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN JUAN KM 4 \$517,093.21 Y A LA AMPLIACION DE RED DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAMARIA \$462,899.38 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA
86682	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN JUAN KM 4	96-TIZIMIN	SAN JUAN KILOMETRO CUATRO	RURAL	FAISM-0960E018-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			517,093	517,093	517,093	517,093	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	402.80	402.80	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-0E-018-2012 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIAS DE SAN JUAN KM 4 Y SAMARIA CON IMPORTE TOTAL \$979,992.59 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN JUAN KM 4 \$517,093.21 Y A LA AMPLIACION DE RED DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAMARIA \$462,899.38 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA
61943	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SANTA ROSA CONCEPCION	96-TIZIMIN	SANTA ROSA CONCEPCION	RURAL	FAISM-0960E022-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			764,239	764,239	764,239	764,239	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	710.80	710.80	100.0%	SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA. OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2476	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 31X58-AY60 DE LA COLONIA SANTA MARIA	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-0960E014-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			138,341	138,341	138,341	138,341	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	314.00	314.00	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON IMPORTE TOTAL \$276,681.40 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% \$138,340.70 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% \$138,340.70 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2459	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 39X22Y24 COLONIA LA HUAYITA	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-0960E013-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			144,711	144,711	144,711	144,711	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	279.20	279.20	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON IMPORTE CONTRATADO \$253,981.06 PERO TUVO CONVENIO DE AMPLIACION DE METAS POR LA CANTIDAD DE \$35,440.48 SUMANDO UN COSTO TOTAL \$289,421.54 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% \$144,710.77 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% \$144,710.77 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Revisado	Programado	Ejercido								
2398	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 66X97-AYAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	HABITAT-0960E012-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			113,186	113,186	113,186	113,186	100.0%	0	0	M, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	224.00	224.00	100.0%	ES UNA OBRA HABITAT CON IMPORTE TOTAL \$736,371.08 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 50% QUE EQUIVALE A \$113,185.54 Y A LA FEDERACION EL OTRO 50% \$113,185.54 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS CONSTRUCCION																							
9964	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN	96-TIZIMIN	CHENKEKEN	RURAL	FAISM-0960C014-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			399,183	399,183	399,183	399,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	69.54	69.54	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-014-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA, UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN Y REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN CABICHEN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,149,729.13 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA \$399,182.82, A UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN \$399,182.82, A LA REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN CABICHEN \$351,363.50 EN METROS CUADRADOS ES 69.54 Y UNA UNIDAD DEBIDO A QUE ES UN MODULO POR COMISARIA
9937	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA	96-TIZIMIN	LA SIERRA	RURAL	FAISM-0960C014-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			399,183	399,183	399,183	399,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	69.54	69.54	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-014-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA, UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN, Y REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN CABICHEN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,149,729.13 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA \$399,182.82, A UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN \$399,182.82, A LA REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN CABICHEN \$351,363.50 EN METROS CUADRADOS ES 69.54 Y UNA UNIDAD DEBIDO A QUE ES UN MODULO POR COMISARIA
3941	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN NUEVO TESOCO	96-TIZIMIN	NUEVO TESOCO	RURAL	FAISM-0960C015-12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			397,586	397,586	397,586	397,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	69.53	69.53	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-015-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 5 TORRES TINACO, 1 MODULO DE SALUD, 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE NUEVO TESOCO Y 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE CON IMPORTE TOTAL \$693,478.38 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 5 TORRES TINACO EN NUEVO TESOCO \$397,585.63, A LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN NUEVO TESOCO \$112,628.78 Y A LA CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN RANCHO GRANDE \$150,171.74 LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2 ES 69.53 Y ES UN MODULO DE SALUD SERIA 1 UNIDAD
10146	REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN KABICHEN	96-TIZIMIN	KABICHEN	RURAL	FAISM-0960C014-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			351,364	351,364	351,364	351,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.21	76.21	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-014-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA, UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN, Y REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN CABICHEN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,149,729.13 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SALUD EN LA SIERRA \$399,182.82, A UN MODULO DE SALUD EN CHENKEKEN \$399,182.82, A LA REMODELACION DE UN MODULO DE SALUD EN CABICHEN \$351,363.50 EN METROS CUADRADOS ES 69.54 Y UNA UNIDAD DEBIDO A QUE ES UN MODULO POR COMISARIA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION																							
4885	CONSTRUCCION DE TRES SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX	96-TIZIMIN	DZONOT BOX	RURAL	FAISM-0960C016-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			112,440	112,440	112,440	112,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.00	27.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-016-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YANCHERU, 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIERRE Y 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX CON IMPORTE TOTAL \$628,455.00 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE YANCHERU \$258,007.30, A LA CONSTRUCCION DE 39 TORRES TINACO EN DZONOT TIERRE \$258,007.30, A LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN DZONOT BOX \$112,440.39.
3959	CONSTRUCCION DE TRES SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN NUEVO TESOCO	96-TIZIMIN	NUEVO TESOCO	RURAL	FAISM-0960C015-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			112,629	112,629	112,629	112,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.00	27.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-096-OC-015-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 5 TORRES TINACO, 1 MODULO DE SALUD, 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE NUEVO TESOCO Y 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE CON IMPORTE TOTAL \$693,478.38 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 5 TORRES TINACO EN NUEVO TESOCO \$397,585.63, A LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN NUEVO TESOCO \$112,628.78 Y A LA CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN RANCHO GRANDE \$150,171.74

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
3971	CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE	96-TIZIMIN	RANCHO GRANDE	RURAL	FAISM-09600015-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			150,172	150,172	150,172	150,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-09600015-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 5 TORRES TINACO, 1 MODULO DE SALUD, 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE NUEVO TESCOCO Y 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA COMISARIA DE RANCHO GRANDE CON IMPORTE TOTAL \$693,478.38 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 5 TORRES TINACO EN NUEVO TESCOCO \$33,092.23; A LA CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SALUD EN NUEVO TESCOCO \$397,585.43; A LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN NUEVO TESCOCO \$113,638.78 Y A LA CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN RANCHO GRANDE \$150,171.74
85415	CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	96-TIZIMIN	LA LIBERTAD	RURAL	FAISM-09600017-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			223,250	223,250	223,250	223,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.00	54.00	100.0%	ES UNA OBRA CON UN MISMO NO. DE CONTRATO FAISM-09600017-2012 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD Y 5 TORRES TINACO EN SANTA ANA CON IMPORTE TOTAL \$255,741.44 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD \$223,249.60 Y A 5 TORRES TINACO EN SANTA ANA \$32,491.83 OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
8326	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM	96-TIZIMIN	XBOHOM	RURAL	LO831096994-N16-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			89,590	89,590	89,590	89,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	108.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPY CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N16-2012 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,493,169.74 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM \$447,950.90, A 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN \$559,938.65 Y A LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO \$485,280.19 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPY EL 80%
8341	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN	96-TIZIMIN	CHENKEKEN	RURAL	LO831096994-N16-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			111,988	111,988	111,988	111,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPY CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N16-2012 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM, 15 EN CHENKEKEN Y SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,493,169.74 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM \$447,950.90, A 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN \$559,938.65 Y A LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO \$485,280.19 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPY EL 80%
6556	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DEL EDEN	96-TIZIMIN	EL EDEN	RURAL	LO831096994-N13-1012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			126,944	126,944	126,944	126,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	153.00	153.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPY CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N13-2012 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DEL EDEN Y 9 EN EL ALAMO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$970,749.42 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DEL EDEN \$634,720.77 A 9 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL ALAMO \$336,028.65 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPY EL 80%
8290	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-PANHATORO	96-TIZIMIN	X-PANHATORO	RURAL	LO831096994-N15-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			142,337	142,337	142,337	142,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	171.00	171.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPY CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N15-2012 CORRESPONDIENTE A PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-PANHATORO Y 45 EN DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$2,397,254.83 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-PANHATORO \$711,685.05, A 45 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO \$1,685,569.80 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPY EL 80%

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25													
6422	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE	96-TIZIMIN	CHAN CENOTE	RURAL	LO831096994-N11-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			172,694	172,694	172,694	172,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	307.00	307.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N11-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO Y 23 EN CHAN CENOTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,764,484.39 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 34 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO \$901,013.31, A 23 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE \$863,471.08 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPYS EL 80%
6224	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO	96-TIZIMIN	DZONOT MEZO	RURAL	LO831096994-N11-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			180,203	180,203	180,203	180,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	716.00	716.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N11-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO Y 23 EN CHAN CENOTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,764,484.39 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 34 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO \$901,013.31, A 23 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE \$863,471.08 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPYS EL 80%
6470	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YOHACTUN DE HIDALGO	96-TIZIMIN	YOHACTUN DE HIDALGO	RURAL	LO831096994-N12-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			179,894	179,894	179,894	179,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N12-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YOHACTUN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$868,471.08 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% Y AL PROGRAMA PROSSAPYS EL 80%
101664	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	96-TIZIMIN	SANTA ANA	RURAL	LO831096994-N17-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			225,101	225,101	225,101	225,101	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	270.00	270.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO831096994-N17-2012 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL \$1,125,053.32 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% Y LA FEDERACION EL 80%
8302	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 45 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO	96-TIZIMIN	DZONOT CARRETERO	RURAL	LO831096994-N15-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			337,114	337,114	337,114	337,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.00	405.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N15-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-PANHATORO Y 45 EN DZONOT CARRETERO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$2,397,254.83 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-PANHATORO \$711,885.03, A 45 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO \$1,685,369.80 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPYS EL 80%
8204	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 49 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK	96-TIZIMIN	SAN LUIS TZUCTUK	RURAL	LO831096994-N14-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			367,657	367,657	367,657	367,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.00	441.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N14-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 49 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK, MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,836,287.01 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% Y AL PROGRAMA PROSSAPYS EL 80%
6083	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	96-TIZIMIN	SANTA ELENA	RURAL	LO831096994-N10-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			37,095	37,095	37,095	37,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	45.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N10-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YANCHEHU, EN SAN JOSE CONDE, EN SANTA ELENA Y EN LA SIERRA CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$900,228.45 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YANCHEHU \$266,815.67, A 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE \$322,569.21, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA \$222,569.21, A 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA \$185,474.36 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPYS EL 80%

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
6051	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA	96-TIZIMIN	LA SIERRA	RURAL	LOB31096994-N10-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			44,514	44,514	44,514	44,514	100.0%	0	0	54.00	54.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N10-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU, 6 EN SAN JOSE CONDE, 5 EN SANTA ELENA Y 6 EN LA SIERRA CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$900,228.45 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU \$269,615.67, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE \$222,569.21, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA \$222,569.21, A 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA \$185,474.36 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPYS EL 80%	
5995	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN SAN JOSE CONDE	96-TIZIMIN	SAN JOSE	RURAL	LOB31096994-N10-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			44,514	44,514	44,514	44,514	100.0%	0	0	54.00	54.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N10-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU, 6 EN SAN JOSE CONDE, 5 EN SANTA ELENA Y 6 EN LA SIERRA CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$900,228.45 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU \$269,615.67, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE \$222,569.21, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA \$222,569.21, A 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA \$185,474.36 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPYS EL 80% DE BIDO A CUI NO SE ENCONTRABA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE SE OPTO POR PONER LA DE SAN JOSE	
5884	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU	96-TIZIMIN	YAXCHEKU	RURAL	LOB31096994-N10-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			53,923	53,923	53,923	53,923	100.0%	0	0	63.00	63.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N10-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU, 6 EN SAN JOSE CONDE, 5 EN SANTA ELENA Y 6 EN LA SIERRA CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$900,228.45 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU \$269,615.67, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE \$222,569.21, A 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA \$222,569.21, A 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA \$185,474.36 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPYS EL 80%	
6631	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL ALAMO	96-TIZIMIN	EL ALAMO	RURAL	LOB31096994-N13-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			67,206	67,206	67,206	67,206	100.0%	0	0	81.00	81.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N13-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DEL EDEN Y 9 EN EL ALAMO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN, CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$970,749.42 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DEL EDEN \$634,720.77 A 9 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL ALAMO \$336,028.65 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPYS EL 80%	
8869	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO	96-TIZIMIN	CHAN SAN ANTONIO	RURAL	LOB31096994-N16-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			97,056	97,056	97,056	97,056	100.0%	0	0	117.00	117.00	100.0%	ES UNA OBRA CON CONVENIO PROSSAPPYS CON NO. DE CONTRATO LO-831096994-N16-2012 CORRESPONDIENTE A: PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM, 15 EN CHENKEXEN Y SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN CON IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$1,493,169.74 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XBOHOM \$447,950.90, A 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHENKEXEN \$559,938.65 Y A LA SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO \$485,280.19 LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO A TRAVES DEL FAISM EL 20% POR CADA OBRA Y AL PROGRAMA PROSSAPPYS EL 80%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	MANTENIMIENTO																							
3077	BACHEO Y RESILLO DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE CABICHEN	96-TIZIMIN	CABICHEN	RURAL	FAISM OBSV008-11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			1,266,571	1,266,571	1,266,571	1,266,571	100.0%	0	0	2.33	2.33	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25													
110711	ELABORACION DE 50 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	FAISM-096PE001-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN			805,449	805,449	805,449	805,449	100.0%	0	0	PROYECTO	50.00	50.00	100.0%	ELABORACION DE 50 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS CORRESPONDIENTE A 23 PROYECTOS DE OBRAS HABITAT, 16 PROYECTOS DE OBRAS PROCSAPPY Y 11 PROYECTOS DE RAMO 33 (FAISM)



PRESIDENCIA MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
														14	15	16									17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20				
<b>81-YUCATÁN RECURSO 2010</b>																																				
<b>APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS</b>																																				
														2,859,288	2,859,288	2,859,288	2,859,288	100.0%	0	0			6,241.00	6,241.00	100.0%											
110830	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA C. 71,X8BY46-B, 71X46-BY46-A DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	FAISM-096AP-030-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				95,280	95,280	95,280	95,280	100.0%	0	0	METRO LINEAL		165.00	165.00	100.0%	CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE HIZO CON RECURSO 2010										
93322	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB	96-TIZIMIN	SAN PEDRO BACAB	RURAL	FAISM-096OV-023-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				163,400	163,400	163,400	163,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL		284.00	284.00	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO FAISM-096-OV-023-2012 CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB CON IMPORTE TOTAL \$1,031,873.06 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB \$860,473.20 Y A LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB \$163,399.86 CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE ESTAS OBRAS SE PAGARON CON RECURSO 2010										
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																			
110516	CONSTRUCCION DE 7 TORRES TINACO EN LA COMISARIA DE SANTA ELENA	96-TIZIMIN	SANTA ELENA	RURAL	FAISM-096OC031-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				46,159	46,159	46,159	46,159	100.0%	0	0	TANQUE		7.00	7.00	100.0%	OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE HIZO CON RECURSO 2010. SIN NOMENCLATURA PORQUE LA COMISARIA ES PEQUEÑA										
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																			
	POZOS DE ABSORCIÓN																																			
149316	CONSTRUCCION DE MACROPOZO PLUVIAL CON DOS ARENEROS EN LA CALLE 29X82	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	FAISM-096AP033-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				72,268	72,268	72,268	72,268	100.0%	0	0	POZO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2010										
	URBANIZACION MUNICIPAL																																			
	CALLES																																			
62155	CONSTRUCCION DE CALLES RUMBO A LA SALLINERA CA4-A379Y89-A	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	FAISM-096V1024-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				1,420,874	1,420,874	1,420,874	1,420,874	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO		5,076.70	5,076.70	100.0%	OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE HIZO CON RECURSO 2010										
139959	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 47X82Y84 DE LA COLONIA CENTRO	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	FAISM-096OC032-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				97,753	97,753	97,753	97,753	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS		179.80	179.80	100.0%	OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE HIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2010										
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																			
	RED DE ELECTRICIDAD																																			
93116	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB	96-TIZIMIN	SAN PEDRO BACAB	RURAL	FAISM-096OV023-2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				868,473	868,473	868,473	868,473	100.0%	0	0	ML CABLE (LINKS DE CONEXION)		500.00	500.00	100.0%	ES UNA OBRA CON NO. DE CONTRATO FAISM-096-OV-023-2012 CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB CON IMPORTE TOTAL \$1,031,873.06 CANTIDAD DE LA CUAL LE CORRESPONDE A AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB \$868,473.20 Y A LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO BACAB \$163,399.86 CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE ESTAS OBRAS SE PAGARON CON RECURSO 2010										
149445	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA C.62X27Y27-A EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	96-TIZIMIN	TIZIMIN	URBANO	FAISM-096OE031-12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN				95,081	95,081	95,081	95,081	100.0%	0	0	POSTE		8.00	8.00	100.0%	OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2010										

*(Handwritten mark)*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TIZIMIN  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2010-2012  
 YUCATÁN