

MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN
RELACION DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
INFRAESTRUCTURA

NUM	NOMBRE	CONTRATO	INICIA	FINALIZA	EJERCIDO	PRESUPUESTO
0001	AMPLIACION DE CALLES A LA GUARNICION	MCY-FISM-04-0411-R-33-00 1/2007	05/11/2007	02/02/2008	176,160.97	451,977.60
0004	CONSTRUCCION DE CALLES	MCY-FISM-04-0411-R33-00 1/2008	28/02/2008	26/06/2008	542,372.65	542,372.36
0005	CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS	MCY-FISM-2007/2	24/01/2008	24/03/2008	368,434.68	368,434.88
0011	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	MCY-FISM-04-0411-R33003 /2008	01/05/2008	31/05/2008	142,232.23	142,232.23
0012	RECONSTRUCCION DE CALLES	MCY-FISM/04-411-R33-002/ 2008	09/06/2008	06/09/2008	568,822.20	568,822.20
0013	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN BAJA	000	03/06/2008	30/06/2008	35,000.00	35,000.00
0015	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL	MCY-FISM-R33-04-007/200 8	22/09/2008	08/11/2008	174,679.73	272,293.21
0017	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE	MCY-FISM-04-0411-R33-00 8/2008	29/09/2008	27/12/2008	529,351.76	529,351.76
0019	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	MCY-07-05-0519-FISM/R33/ 05/2008	01/10/2008	15/11/2008	193,932.20	276,103.01
0020	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MCY-07-05-0519/FISM/R33/ 09/2008	08/10/2008	31/10/2008	121,516.11	216,126.26
0021	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	MCY FISM-04-0411-/R33/10/2008	27/10/2008	01/11/2008	115,981.84	115,981.84
0022	REHABILITACION DE LA CANCHA MUNICIPAL (MCYR20-011-2008	14/11/2008	31/12/2008	0.00	650,000.00
TOTAL :					<u>2,968,484.57</u>	<u>4,168,695.35</u>